

## Faktinė apsauginių kolonų nuleidimo į gręžinį Genčiai-13H schema

Kolonų nuleidimo gyiai nuo tiubingo pakabos (1.2m nuo žemės lygio).

20" Casing, 11.1 mm,  
R65

MD 3.8 m

13 3/8" Casing,  
10.92 mm, K-55,  
BTC

MD 210.8


9 5/8" Casing, 10.03 mm,  
J-55, BTC

MD 514.3  
m

7" Casing, 10.36 mm,  
J-55, BTC

MD 2160.8 m  
TVD 1831.3 m

Atvira gręžskylė 5 7/8"  
(149.25 mm), intervalai: MD  
2160.8-2436 m  
TVD 1831.3-1834.9-1828.5 m

 - cemento pakėlimo gylis

Sudarė:



Vytautas Švanys